

11 בפברואר 2025

## נספח ב'1 - לוח זמנים שלדי לפרויקט: שפד"ן חלוקה (2070) – קבלן אזרחי

1. לוח הזמנים להקמת התחנה הינו כדלהלן:  
"מצו התחלת עבודות" (Commencing Work Order) משמע: ממועד מסירת צו התחלת העבודות לקבלן או המועד שנקבע, אם נקבע, בצו התחלת העבודות להתחלת העבודות או לעבודה מסוימת, לפי העניין.
  - 1.1. התארגנות - חודש אחד (1) קלנדרי ממועד צו התחלת עבודות ("צ.ה.ע./CWO). התקופה כוללת את כל ההכנות הנדרשות לתחילת ביצוע העבודות בשטח לרבות הכנת מסמכים, קבלה אישורי כניסה לאתר העבודות (ככל שנדרש), עבור כל העובדים הנכנסים לאתר, מדידה וגידור אתר העבודה וכיוצא באלה.
  - 1.2. השלמת העבודות במבני ה-PRMS, כולל חדר דוודים וחדר בקרה (כולל עבודות חשמל וגג), באופן שיאפשר הכנסת כל הציוד והתקנתו בתוכם, בכלל זה יציקת בסיסי הבטון, התקנת שרזולים לחשמל ובקרה וכל עבודות החשמל והבקרה הנדרשות לפני הכנסת סקיד ה-PRMS – 2 חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודות.
  - 1.3. סיום כל המבנים באתר ומתקניהם לרבות מבני ה-PRMS, הבקרה, החשמל (כולל תאורה), גדרות, שערים, ניקוזים וכל יתר התשתיות המתוכננות באתר כולל עבודות הפיתוח – 7 חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודות.
  - 1.4. השלמת כל התיקונים וההערות שהתקבלו במהלך סיורי המסירה עם המזמין ועם חברת הניהול מטעמו – 1 חודשים קלנדריים מסיום העבודות בסעיף 1.3 לעיל.
  - 1.5. מסירת האתר למזמין לאחר השלמת כל העבודות באתר ופינוי האתר – 8 חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודות.
2. על הקבלן להגיש עם הצעתו לוח זמנים מפורט, על בסיס לוח הזמנים השלדי, לאישור החברה (אלא אם נמסר ע"י החברה במסגרת המכרז - לוח הזמנים מפורט), כקבוע בסעיף 11.9.1 להסכם. אישור החברה וחתימת הקבלן על לוח הזמנים המפורט הינו תנאי לתחילת העבודות בפועל.
3. השלמת העבודות משמעה מסירה על ידי הקבלן לחברה של מסמכי AS MADE במהדורה "0" לאחר גמר כל העבודות נשוא החוזה, לרבות השלמת תיקונים ככל שידרשו.
4. במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות במועד הנדרש ממנו על פי לוח הזמנים השלדי דלעיל, תהיה החברה זכאית לפיצויים מוסכמים כאמור בסעיף 20 להסכם.
5. בלוח הזמנים, תאריך צ.ה.ע / CWO - הינו טנטטיבי ויתכן שיכול בו שינויי לפי שיקול דעתה של החברה.

שם הקבלן	שם החותם	תפקיד	חתימה וחותמת	תאריך